

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 31.07.2023 ГОДА



Калинина С.В.
Первый заместитель
главы города Сочи

21 объект		
План	Выполн.	Не вып.
7	7	0



Канюк Е.М.
Заместитель главы
города Сочи

173 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
102	102	0



Уманцев С.А.
Заместитель главы
города Сочи

34 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
14	13	1



Снегирев В.Н.
Заместитель главы
города Сочи

45 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
34	34	0



Бескровный Н.А.
Заместитель главы
города Сочи

391 объект		
План	Выполн.	Не вып.
58	58	0

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

План	Выполн.	Не вып.
260	259	1



Казанкова И.А.
Глава Центрального
района города Сочи

57 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
22	22	0



Ермолаев М.В.
Глава Лазаревского
района города Сочи

57 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
1	1	0



Сбитнев Д.Ю.
Глава Адлерского
района города Сочи

33 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
20	20	0



Савин И.М.
Глава Хостинского
района города Сочи

20 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
2	2	0

2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД



ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

В 2023 году запланирован ввод **831 объект**. Сначала года введено **259** объектов.

В июле текущего года введено **39** объектов.

Месяц	Запланировано	Введено за месяц	Введено с начала года
Всего	831		259
январь	6	6	6
февраль	9	9	15
март	27	27	42
апрель	12	12	54
май	20	20	74
июнь	147	146	220
июль	39	39	259
август	53	17	
сентябрь	215	0	
октябрь	98	0	
ноябрь	64	0	
декабрь	141	0	

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ	План до конца года	Введено	% исполнения	До конца года
	831	259	31,17	572
<i>в т.ч. по направлениям:</i>				
Дороги	316	53	16,77	263
Благоустройство	272	59	21,69	213
Образование	135	94	69,63	41
Культура	42	6	14,29	36
Спорт	44	34	77,27	10
Молодежь	6	1	16,67	5
Медицина	3	0	0,00	3
Снос	13	12	92,31	1
в разрезе районов:				
Адлерский	177	73	41,24	104
Хостинский	163	39	23,93	124
Центральный	318	100	31,45	218
Лазаревский	173	47	27,17	126

Муниципальный проектный офис г. Сочи