

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 30.11.2023 ГОДА



Калинина С.В.
Первый заместитель
главы города Сочи

11 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
9	9	0



Канюк Е.М.
Заместитель главы
города Сочи

182 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
176	176	0



Евсюков А.А.
Заместитель главы
города Сочи

25 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
18	17	1



Снегирев В.Н.
Заместитель главы
города Сочи

48 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
46	46	0



Баур В.И.
Заместитель главы
города Сочи

313 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
307	306	1



Северов П.Л.
Заместитель главы
города Сочи

79 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
71	70	1

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

План	Выполн.	Не вып.
751	745	6



Казанкова И.А.
Глава Центрального
района города Сочи

77 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
52	52	0



Ермолаев М.В.
Глава Лазаревского
района города Сочи

55 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
19	19	0



Сбитнев Д.Ю.
Глава Адлерского
района города Сочи

38 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
34	34	0



Савин И.М.
Глава Хостинского
района города Сочи

21 объект		
План	Выполн.	Не вып.
19	16	3

2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД



ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

В 2023 году запланирован ввод **849 объектов**. Сначала года введено 745 объектов.

В ноябре текущего года введено 251 объект.

Месяц	Запланировано	Введено за месяц	Введено с начала года
Всего	849		259
январь	6	6	6
февраль	9	9	15
март	27	27	42
апрель	12	12	54
май	20	20	74
июнь	147	146	220
июль	39	39	259
август	68	68	327
сентябрь	91	91	418
октябрь	78	76	494
ноябрь	254	251	745
декабрь	98	0	

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ	План до конца года	Введено	% исполнения	До конца года
	849	745	87,75	104
<i>в т.ч. по направлениям:</i>				
Дороги	317	308	97,16	9
Благоустройство	285	201	70,53	84
Образование	144	140	97,22	4
Культура	38	36	94,74	2
Спорт	47	45	95,74	2
Молодежь	3	2	66,67	1
Медицина	2	1	50,00	1
Снос	13	12	92,31	1
в разрезе районов:				
Адлерский	186	175	94,09	11
Хостинский	163	155	95,09	8
Центральный	332	288	86,75	44
Лазаревский	168	127	75,60	41

Муниципальный проектный офис г. Сочи